

ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: “ *Manutenzione straordinaria a vari tratti di strade bitumate e parcheggi* ”

IMPRESA: D.M.A. di Dei Massimo

IMPORTO LAVORI: € 40.145,37 al netto del ribasso del 15,65999787%%. **compeso oneri di sicurezza**

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Contratto del 12/05/2020

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di Ottobre in Figline ed Incisa Valdarno.

PREMESSO

– che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante con quantità di lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali ai quali, per contro, corrispondono maggiori lavori di alcune categorie;

– che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono essere così riassunti:

durante le lavorazioni dei tratti interessati dai lavori sono emerse nuovi interventi a causa del deterioramento continuo del manto stradale oltre ad una nuova strada e precisamente via di Taneta che a causa della pioggia presentava u tratto di ammaloramento del manto bituminoso e pertanto è emersa la necessità di modificare le quantità .

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1.

La ditta DMA esecutrice dei lavori in oggetto accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva n.1 redatta di direttori dei lavori Geom. Michele benedetto data 05/10/2020 secondo gli elaborati allegati.

L'esecuzione dei diversi lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi del contratto.

Art. 2.

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante ammonta a € 40.145,37 oltre iva al 22 %

Art. 3. Per effetto dell'esecuzione dei lavori diversi viene chiesto l'aumento di 10 giorni lavorativi come termine temporale del fine lavori.

L'importo del presente atto risulta pari ad € 9,011,33 oltre I.V.A. come appresso specificato:

Importo lavori di perizia	€	40145,37
---------------------------	---	----------

A detrarre importo di contratto
Restano

€ 31134,04
€ 9,011,33

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Letto e confermato.

Figline e Incisa Valdarno, li 09/10/2020

L'IMPRESA
D:M:A

DMA S.r.l. - Società Unipersonale


DIRETTORE DEI LAVORI
Michele benedetto


Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Michele Benedetto

